

Số: 148 /TB-UBND

*Quảng Điền, ngày 15 tháng 9 năm 2020*

**THÔNG BÁO**

**Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết  
vướng mắc khi thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn  
Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500  
trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn**

Ngày 09/9/2020, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn (nấn chỉnh tuyến tỉnh lộ 4B đoạn qua xã Quảng Lợi). Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án); đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Lợi; đại diện Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Lợi báo cáo các vướng mắc phát sinh (ảnh hưởng đến mương Tây Hưng) khi triển khai thi công công trình nói trên; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong quá trình thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn (nấn chỉnh tuyến tỉnh lộ 4B đoạn qua xã Quảng Lợi) có ảnh hưởng đến hơn 70m kênh cấp 2 của hệ thống mương Tây Hưng do Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. Để kịp thời triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra cũng như kịp thời xây dựng lại đoạn kênh cấp 2 bị ảnh hưởng để phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2020 – 2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND xã Quảng

Lợi, HTX NN Thanh Lợi xác định lại hướng tuyến cụ thể của tuyến kênh cấp 2 đảm bảo không ảnh hưởng đến mục tiêu phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2020 – 2021 cũng như không ảnh hưởng đến công trình giao thông, bàn giao mốc giới để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có cơ sở triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (bổ sung).

2. Giao trách nhiệm cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bổ sung công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn để xây dựng lại tuyến kênh cấp 2 thuộc hệ thống mương Tây Hưng.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện ứng kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thực hiện công trình đúng kế hoạch đã đề ra.

***UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.***

***Nơi nhận:***

- TV Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên dự họp;
- HTX NN Kim Thành;
- Lãnh đạo VP+CVKT;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Văn Đức**