

Số: ~~141~~/BC-HĐND-BKTXH

Quảng Điền, ngày 03 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền. Ban xin báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

1. Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021.

Khoản 1, Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 qui định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Vi vậy, việc UBND huyện trình HĐND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền tại kỳ họp lần này là đúng thẩm quyền theo qui định.

2. Về nội dung đề nghị điều chỉnh

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

(1) Tên Dự án: Điều chỉnh từ “Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền” thành “Khu hành chính tập trung huyện Quảng Điền”.

(2) Qui mô dự án:

- Tăng tổng diện tích sàn xây dựng từ 3.516 m² lên 7.083 m² để đảm bảo diện tích làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Chính phủ trên cơ sở số lượng của cán bộ, công chức của các cơ quan làm việc tại Khu Hành chính tập trung huyện.

- Bổ sung giải phóng mặt bằng diện tích 0,5 ha để đảm bảo không gian khi tăng diện tích phần xây dựng.

(3) Tổng mức đầu tư: Tăng từ 40 tỷ đồng lên 121 tỷ đồng do tăng qui mô đầu tư, bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng, cập nhật các định mức, đơn giá hiện hành tăng so với thời điểm phê duyệt trước.

(4) Nhóm dự án: từ nhóm C lên nhóm B, đảm bảo phân loại theo tổng mức đầu tư, qui định tại Điều 9, Luật Đầu tư công.

(5) Thay đổi thời gian thực hiện để đảm bảo bố trí vốn không quá 4 năm theo qui định đối với công trình, dự án Nhóm B.


Qua thẩm tra, Ban thống nhất với nội dung điều chỉnh và đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư theo qui trình, thực hiện tốt công tác huy động nguồn vốn, sớm triển khai thi công dự án, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Đồng thời, có phương án tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc, lựa chọn thiết kế kiến trúc phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc trưng riêng của huyện Quảng Điền:

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ánh Cầu